

BILAG 5

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
-------------------------	-----	----------	---------	---------------

Rev. 26. marts 2021				
Byggemodninger:				
20612087	ODHJE	Børkop, Fruergaardsvej, privat , tæt lav		Afsluttet i marken, mangler dokumentation fra bygherre
20612102	SMH	Bredballe, Seligmannsvej, privat		Afventer bygherre
20612108	MOSMI	Nørre Vilstrup, Amaliehaven, privat		Pågår
20612112	MOSMI	Bredballe, Boelsbakke, 8 boliger, privat		Afventer bygherres opstart
20612117	LENKR	Give, Tykhøjvej, kommunal erhverv		Pågår, herunder boring under jernbane.
20612118	JABOJ	Gauerslund, Fælleshåbsvej, kommunal , 36 pcl.		Afsluttet
20612125	SBI	Højen, Jacob Knudsensvej 18 pcl. kommunal		Pågår
20612123	MCJ	Planetbyen vest, Uhrhøj, kommunal		Pågår
20612124	MOSMI	Egtved, Vinkelgårdsvej, 18 boliger, privat		Afventer bygherres opstart
20612132	SMH	Give, Tusindfrydvej, 14 pcl, kommunal		Afsluttet men mangler aflevering
20612130	MOSMI	Tirsbæk Bakker, Emiledalen, boliger, privat		Pågår
20612129	MOSMI	Hvidbjerg, Lavbolsvej, sommerhuse, privat		Projektering pågår, licitation er afholdt
20612128	LENKR	Jelling, Frihedslunden, boliger, privat		Pågår
20612133	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 2, 23 boligpcl. privat		Afventer bygherre
20612134	LENKR	Grundet, Bakkebyen, Gamms Vænge, 28 boliger, privat		Afventer bygherre
20612135	MOSMI	Jerlev, Græsmarken, tæt lav, 72 enheder, privat		Pågår
20612137	LENKR	Bredsten, Ballevej, tæt lav, ca. 70 enheder, privat		Pågår
20612136	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 5 og 6, tæt lav, 39 enheder privat		Projektering pågår
20612138	JABOJ	Børkop, Fælleshåbsvej, Kong Gauers Gård, regnvandsbassin og PS		Projektering pågår
20612140	MOSMI	Bredballe, Tirsbæk Bakker, Katrinelund, tæt lav, boligvej E privat		Pågår
20612141	JABOJ	Skærup, Søndermarksvej, 92 tæt lav boliger, privat		Projektering pågår
20612142	MOSMI	Ny Nørup, Lindeparken, 22 boliger, privat		Pågår
20612143	JABOJ	Egtved, Hvidegaardsvej, 9 boliger, privat		Projektering pågår
20612144	SBI	Grejs, Sønder Bygade, 42 boliger, privat		Projektering pågår

BILAG 5

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20612145	LENKR	Grejs Søager, 6 pcl. privat		Projektering pågår
20612146	LENKR	Skibet Rapsvænget etape 2, 28 boliger, tæt lav, privat		Pågår
20612147	LENKR	Hornstrup, Paddelcenter, - etablering af tilslutningsmulighed		Projektering pågår
20612148	LENKR	Jelling, Grangaardvej, 32 boliger, tæt lav, privat (stik til storparcel).		Projektering pågår
20612149	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker Egehaven, 45 rækkehuse, privat		Projektering pågår
20612150	LENKR	Givskud, Pottervej, kommunal,		Projektering pågår
206612	MOSMI	Børkop Syd		Projektering pågår
Transportanlæg				
20610053	SIB	Finlandsparken og Moldeparken,		mangler spildevandsledning Moldevej, forventes udført i 2021
20611075	ODHJE	Aagaard-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg		Forberedelse og projektering pågår, forventes påbegyndt i forår 2021
20611096	JABOJ	Holtum, etablering af ny spildevandskloak		Projektering pågår forventes udført fra sommer 2021.
Sanering:				
20611042	KLAJE	Assendrup, Regnvandsbassiner 2 stk. (afslutning af separering)		Projektering pågår, udføres i sommeren 2021
20611066	ODHJE	Børkop, separatkloakering		Etape 1 og regnvandsbassiner afsluttet. Næste etape opstartes aug. 2021
20610052	KLAJE	Østbyen Vejle Separatkloakeringsprojekt, og omlægning af ledninger – Valløesgade og Ørstedsgade		Pågår, koordineres med klimaprojekt Østbyen,
20611090	SMH	Damhaven, Koldingvej m.fl. separering, afkobling af regnvand, ny pumpestation for regnvand til Vejle å.		Projektering pågår, udførelse forventes påbegyndt i 2021.
20611085	JABOJ	Egtved separering etape 6		Udførelse påbegyndes sommer 2021
20611088	JABOJ	Kirketorvet, delvis separering, og lukning af ledning under Økolariet.		Projektering pågår, afventer tilbagemelding fra kommunens bygningsafd.
20611094	LENKR	Posthusgrunden, forsyningsledninger og delvis separering GL. Havn.		Projektering pågår
20611103	KLAJE	Mølholm, separering 1. etape		Projektering pågår, Udførelse påbegyndes april 21
20611098	KLAJE/SBI	Bredballe separering 7. etape, Brønshøjvej m.fl.		Udførelse pågår og afsluttes sommer 2021

BILAG 5

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20611099	KLAJE/SBI	Bredballe separering 8. etape		Projektering pågår, udførelse i 2022
20611105	KLAJE/SBI	Bredballe separering 9. etape		Projektering pågår, udførelse formentlig i efterår 2021
20611095	SBI	Jenum, - forlængelse af regnvandsledning		Afsluttet, - yderligere tiltag overvejes sammen med kommunen
20611104	ODHJE	Aagaard-Gravens separering 1. etape		Projektering pågår. Udførelse forventes påbegyndt juni 2021.
Udviklingsprojekt				
		Vi deltager p.t. i ansøgning om to udviklingsprojekter		Afventer svar på ansøgninger.
		Forprojekt - tiltag for hurtig indsats mod overløb til fjorden		Pågår
Andet				
20650031	GITBI/MCJ	Kollemorten, Vandplan, disponeringsplan, projektering af bassin		Pågår.
20650024	BENRE	Mølholm ovenfor Mågevej, saneringsplan og projektering		Pågår
20670001	GITBI	Klimaprojekt Østbyen, sammen med Vejle Kommune.		Pågår, - mangler underføring af klimaledning under jernbanen fra juni 21
20650037	KJARA/BENRE	Strukturplan og opdatering af model for afløbssystem Vejle Midtby		Pågår, opdatering af model er afsluttet
	KJARA/BENRE	Klimakort for centerbyerne (for Vejle Kommune)		Pågår
20650033	ELLAR/SBI	Vandplan, disponeringsplan for Givskud		Pågår
20611075	ELLAR	Aagaard-Gravens – separering af 1. etape - Bramdrupevej, saneringsplan		Planlægning pågår
20611091	ELLAR	Skærup, separering, saneringsplan		Planlægning pågår
	MCJ	Kollemorten, Vandplan-indsats, -nyt spildevandsbassin		Projektering pågår
	SBI	Givskud, Vandplan-indsats, nyt spildevandsbassin m.m.		Projektering pågår
	MCJ	Gadbjerg, nyt spildevandsbassin		Projektering pågår
	SBI	Vandel, nyt spildevandsbassin		Projektering pågår