

# BILAG 2

## STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2018



OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
-------------------------	-----	----------	---------	---------------

Rev. 01.09.2018.				
Byggemodninger:				
20612067	ODHJE	Børkop, Skovhaven, privat byggemodning, Eurodanhuse		Afsluttet
20612073	LEIMM	Skibet, Dalglimt, kommunal byggemodning 10-11 pcl.		Afsluttet
20612058	ODHJE	Børkop, Elbækvej, privat byggemodning 8 pcl.		Klar til udførelse men afventer bygherre.
20612069	ODHJE	Børkop, Fruergårdvej 3, kommunal byggemodning		Pågår
20612065	NISOR	Vejle Nord, Stiftsvej, kommunal, erhverv (v. Juelsmindevej)		Afsluttet
20612068	LENKR	Smidstrup, Tiufkærvej, etape 1, 8 pcl. + bassin, kommunal		Pågår
20612071	KLAJE	Tirsbæk Bakker, Julianelund 1. etape, 27 pcl., privat, Morten Hansen		Pågår, privat kloak som vi efterfølgende overtager.
20612070	KLAJE	Tirsbæk Bakker, Katrinelund, gårdhaveboliger, 62 pcl., privat, MH		Pågår, deletape i 2018, privat kloak som vi efterfølgende overtager.
20612072	LEIMM	Grejs Søpark etape 4, privat byggemodning		Pågår
20612077	LEIMM	Give, Blomsterparken, Mælkebøttevej, kommunal byggemodning		Forventes påbegyndt inden sommerferien 2018, er i udbud
20612080	LEIMM	Bredsten, v. Steen Blichers vej, privat byggemodning, Ågaard Jensen		Forventes påbegyndt i 2018, afventer privat bygherre
	ODHJE	Uhrhøj, Mælkevejen, Privat byggemodning, Huskompagniet		Forventes påbegyndt i 2018, afventer lokalplan
20612075	KLAJE	Tirsbæk, Charlotte Jensens vej, privat byggemodning, Hybel		Pågår, - afventer ny udbudsrunde
20612082	KLAJE	Tirsbæk bakker vej 17, privat byggemodning, Morten Hansen		Projektering pågår, privat kloak som vi efterfølgende overtager
20612078	ODHJE	Børkop, Mandelhaven, ny etape, privat byggemodning		Pågår, privat kloak som vi efterfølgende overtager
20612079	LENKR	Uhrhøj, Galaksen, kommunal byggemodning 36 pcl.		Forventes påbegyndt i 2018
	LENKR	Vindingvej vest, privat byggemodning, tæt lav		Forventes påbegyndt i 2018
Transportanlæg				
20611038	KLAJE	Gl. Jellingvej, nyt bassinanlæg og ledning gennem skoven		Pågår, forventet afsluttet inden 1. oktober 18.
20611037	KLAJE	Vardevej, Niels Bentzens allé, nyt bassinanlæg og ny afsk. ledning.		Ledningsarbejder pågår, bassin forventes påbegyndt 1. oktober
20610051	NISOR	Posthusgrunden, forberedelse af ny byudvikling,		Projekt er klar, udføres først fra 2019, afventer jordsalg m.v.
20610053	LEIMM	Finlandsparken og Moldeparken, Afskæring ad regnvand ad Sivevejen		Pågår
20611067	LEIMM	Transportledning fra Smidstrup til Vinding, i forbindelse med nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg		Projektering pågår. Forventes påbegyndt ult. 2018.
20611035	JABOI	Give, ny pumpestation 7.02 og ny transportledning til renseanlæg		Projektering pågår, udførelse forventes påbegyndt ult. 2018
Sanering:				

# BILAG 2

## STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2018



OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20611040	NISOR	Bredballe, separering etape 3		Pågår, rest.arbejder afventer godkendelse hos Banedanmark
20611042	NISOR	Renovering / separering Assendrup (LAR)		En del ønsker LAR. påbegyndes i 2018
20611015	KLAJE	Uhe, separering 35 ejendomme		Planlægning/projektering i 2018. Udførelse 2019
20611047	LENKR	Spinderigade/Valdemarsgade/Nyboesgade – pumpestation		Projektering pågår, forventes påbegyndt ultimo 2018
	LENKR	Spinderigade/Valdemarsgade, renovering af ledninger		Projektering i 2018, Forventes påbegyndt i 2019.
20611063	NISOR	Bredballe, separering, etape 5		Projektering pågår, udførelse påbegyndes i 2018
20611062	JABOJ	Egtved, separering, etape 1 og 2		Pågår
20611060	NISOR	Lindeballe, separering		Projektering afsluttet, - er i udbud, udførelse i 2018
20610054	ODHJE	Bredsten nord og Balle, separering		Pågår
20611064	NISOR	Mågevej etape 0, ny afskærende ledning, forberedelse for separering, + klimasikring af lavtliggende huse i området.		Pågår, forventet afsluttet forår 2019
20611066	ODHJE	Børkop, separatloakering etape 1-3 + bassiner		Projektering pågår, udføres fra 2019.
20610052	KLAJE	Østbyen Vejle Separatkloakeringsprojekt, og omlægning af ledninger		Påbegyndes efterår 2018, koordineres med klimaprojekt Østbyen
20614012	LEIMM	Damhaven, Koldingvej m.fl. separering og afkobling af regnvand, ny pumpestation for regnvand til Vejle å.		Der er lavet disp.plan. Forventes medtaget i den nye spildevandsplan. Udførelse i 2019 Strømpeføring er udført. Projektering af PS pågår.
<b>Udviklingsprojekt</b>				
20640002	SORBR	Fremtidens Renseanlæg, - energiudnyttelse af grønt affald og tilpasning af forhold på Centralrenseanlægget		EU-Støttebevilling er givet via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og arbejder pågår på planlægningsniveau.
<b>Andet</b>				
20650031	GITBI	Vandplan, disp.plan, sanering Vonge og Kollemorten		Planlægning og disponering pågår.
20650030	ELLAR	Disp. Plan Smidstrup		Planlægning og disponering pågår.
20650024	ELLAR	Disp.plan Mølholm ovenfor Mågevej		Planlægning, disponering m.v. påbegyndes i 2018
	ODHJE	Klimaprojekt Østbyen, sammen med Vejle Kommune.		Planlægning og projektering pågår. Udførelse af pumpestation afsluttet. Øvrige arbejder : Kontrakt underskrevet med entreprenør. Projektering pågår. Koordineres med separeringsprojekt for Østbyen.