

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2018



OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
-------------------------	-----	----------	---------	---------------

Byggemodninger:				
Rev. 08.06.2018.				
20612036	ODHJE	Uhrhøj, Gimlevej privat byggemodn. Huskompagniet 2. etape		Afsluttet
20612067	ODHJE	Børkop, Skovhaven, privat byggemodning, Eurodanhuse		Pågår
20612073	LEIMM	Skibet, Dalglimt, kommunal byggemodning 10-11 pcl.		Pågår.
20612058	ODHJE	Børkop, Elbækvej, privat byggemodning 8 pcl.		Klar til udførelse men afventer bygherre.
20612069	ODHJE	Børkop, Fruergårdvej 3, kommunal byggemodning		Pågår
20612065	NISOR	Vejle Nord, Stiftsvej, kommunal, erhverv (v. Juelsmindevej)		Pågår
20612068	LENKR	Smidstrup, Tiufkærvej, etape 1, 8 pcl. + bassin, kommunal		Pågår
20612071	KLAJE	Tirsbæk Bakker, Julianelund 1. etape, 27 pcl., privat, Morten Hansen		Pågår, privat kloak som vi efterfølgende overtager.
20612070	KLAJE	Tirsbæk Bakker, Katrinelund, gårdhaveboliger, 62 pcl. privat, MH		Pågår, privat kloak som vi efterfølgende overtager.
20612072	LEIMM	Grejs Søpark etape 4, privat byggemodning		Pågår
20612077	LEIMM	Give, Blomsterparken, Mælkebøttevej, kommunal byggemodning		Forventes påbegyndt inden sommerferien 2018, er i udbud
	LEIMM	Bredsten, v. Steen Blichers vej, privat byggemodning, Ågaard Jensen		Forventes påbegyndt i 2018, afventer privat bygherre
	ODHJE	Uhrhøj, Mælkevejen, Privat byggemodning, Huskompagniet		Forventes påbegyndt i 2018, afventer lokalplan
20612075	KLAJE	Tirsbæk, Sofienlund, privat byggemodning, Hybel		Påbegyndes forår 2018, - afventer ny udbudsrunde
20612076	KLAJE	Tirsbæk bakker vej 16, privat byggemodning, Morten Hansen		Afsluttet
	KLAJE	Tirsbæk bakker vej 17, privat byggemodning, Morten Hansen		Projektering pågår, privat kloak som vi efterfølgende overtager
	KLAJE	Tirsbæk bakker vej 18-20, privat byggemodning, Morten Hansen		Forventes udført i 2018, privat kloak som vi efterfølgende overtager
	ODHJE	Børkop, Mandelhaven, ny etape, privat byggemodning		Forventes udført i 2018, privat kloak som vi efterfølgende overtager
	LENKR	Uhrhøj, Fruen, kommunal byggemodning 36 pcl.		Forventes udført i 2018
	LENKR	Vindingvej vest, privat byggemodning, tæt lav		Forventes udført i 2018
		Hornstrup, privat byggemodning,		Forventes udført i 2018
Transportanlæg				
20611038	KLAJE	Gl. Jellingvej, nyt bassinanlæg og ledning gennem skoven		Pågår
20611037	KLAJE	Vardevej, Niels Bentzens allé, nyt bassinanlæg og ny afsk. ledning.		Udførelse påbegyndes i 2018, licitation afholdt på ledning.
20610051	NISOR	Posthusgrunden, forberedelse af ny byudvikling,		Projekt er klar, udføres først fra 2019, afventer jordsalg m.v.
20610053	LEIMM	Finlandsparken og Moldeparken, Afskæring ad regnvand ad Sivevejen		Pågår

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2018



OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
		Transportledning fra Smidstrup til Vinding, i forbindelse med nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg		Projektering opstartes i 2018. Udførelse i 2019.
20611035	JABOI	Give, ny pumpestation 7.02 og ny transportledning til renseanlæg		Projektering pågår, udføres i 2019
Sanering:				
20611023	LEIMM	Fejlkoblingsundersøgelser Jelling		Undersøgelser pågår. Konstaterede fejl rettes.
20611040	LENKR	Bredballe, separering etape 3		Pågår, rest.arbejder afventer godkendelse hos Banedanmark
20611042	LENKR	Renovering / separering Assendrup (LAR)		Ca. 90 % ønsker LAR. Udføres i 2018
20611015	KLAJE	Uhe, separering 35 ejendomme		Planlægning/projektering i 2018. Udførelse 2019
20611047	LENKR	Spinderigade/Valdemarsgade/Nyboesgade – pumpestation		Projektering pågår, forventes påbegyndt ultimo 2018
		Spinderigade/Valdemarsgade, renovering af ledninger		Projektering i 2018, Forventes udført i 2019.
20611052	ODHJE	Bredballe, strømpføring i etape 3		Afsluttet
20611063	NISOR	Bredballe, separering, etape 5		Projektering pågår, udføres i 2018
20611062	JABOJ	Egtved, separering, etape 1 og 2		Projektering pågår, udføres i 2018
20611060	NISOR	Lindeballe, separering		Projektering afsluttet, - udbud og udførelse i 2018
20610054	ODHJE	Bredsten nord og Balle, separering		Påbegyndes i 2018, projektering pågår
20611064	NISOR	Mågevej etape 0, ny afskærende ledning, forberedelse for separering, + klimasikring af lavtliggende huse i området.		Planlæg og projektering pågår. Vilkår er aftalt med Vejle Kommune, som deltager med terrænbaserede løsninger.
20611066	ODHJE	Børkop, separatkloakering etape 1-3 + bassiner		Projektering pågår, udføres fra 2019.
Renseanlæg:				
20640002	SORBR	Fremtidens Renseanlæg, - energiudnyttelse af grønt affald og tilpasning af forhold på Centralrenseanlægget		EU-Støttebevilling er givet via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og arbejder pågår på planlægningsniveau.
Andet				
20650027	KLAJE	Østbyen Vejle Separatkloakeringsprojekt, og omlægning af ledninger		Koordineres med klimaprojekt, Planlægning pågår, Projektering pågår, udførelse påbegyndes i 2018.
20614012	LEIMM	Damhaven, Koldingvej m.fl. separering og afkobling af regnvand, ny pumpestation for regnvand til Vejle å.		Der er lavet disp.plan. Forventes medtaget i den nye spildevandsplan. Udførelse i 2019 Strømpføring er udført. Projektering pågår
20650031	GITBI	Vandplan, disp.plan, sanering Vonge og Kollemorten		Planlægning og TV-inspektioner, opmåling mv. pågår.
20650030	ELLAR	Disp.plan Smidstrup		Planlægning, TV, opmåling mv. pågår.
20650024	ELLAR	Disp.plan Møhlholm ovenfor Mågevej		Planlægning, disponering m.v. påbegyndes i 2018

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2018



OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
	ODHJE	Klimaprojekt Østbyen, sammen med Vejle Kommune.		Planlægning og projektering pågår. Udførelse af pumpestation pågår. Øvrige arbejder: Kontrakt underskrevet med entreprenør. Projektering pågår. Koordineres med separeringsprojekt for Østbyen.