

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
-------------------------	-----	----------	---------	---------------

Rev. 12. november 2021				
Byggemodninger:				
20612102	SMH	Bredballe, Seligmannsvej, privat		Pågår
20612117	JABOJ	Give, Tykhøjvej, kommunal erhverv		Mangler membran i bassin, Dette er udskudt på grund af vanskelige vejr og jord-forhold. Afventer til der er mindre vand i jorden.
20612123	MCJ	Planetbyen vest, Uhrhøj, kommunal		Kloakering afsluttet
20612124	MOSMI	Egtved, Vinkelgårdsvej, 18 boliger, privat		Afventer bygherres opstart
20612129	MOSMI	Mørkholt, Syd for Lavbolsvej, sommerhuse, privat		Afsluttet
20612133	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 2, 23 boligpcl. privat		Afventer bygherre
20612137	LENKR	Bredsten, Ballevej, tæt lav, ca. 70 enheder, privat		Afsluttet
20612136	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 5 og 6, tæt lav, 39 enheder privat		Pågår
20612138	JABOJ	Børkop, Fælleshåbsvej, Kong Gauers Gård, regnvandsbassin og PS		Pågår
20612140	MOSMI	Bredballe, Tirsbæk Bakker, Katrinelund, tæt lav, boligvej D privat		Afsluttet
20612159	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker – Katrinelund vej B og C, privat		Pågår
20612141	JABOJ	Skærup, Søndermarksvej, 92 tæt lav boliger, privat		Pågår
20612142	MOSMI	Ny Nørup, Lindeparken, 22 boliger, privat		Afsluttet
20612144	SBI	Grejs, Sønder Bygade, 42 boliger, privat		Pågår
20612148	LENKR	Jelling, Grangaardvej, 32 boliger, tæt lav, privat (stik til storparcel).		Afsluttet i marken, - TV og opmåling mangler
20612149	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker Egehaven, 45 rækkehuse, privat		Afsluttet
20612150	LENKR	Givskud, Pottervej, kommunal,		Afsluttet i første etape. Næste etape er stik til nogle storparceller.
20612151	MOSMI	Børkop Syd		Pågår
20612153	SMH	Give, Violvej 14 pcl.		Pågår
20612154	ODHJE	Aagaard, Bramdrupvej, privat – 24 tæt lav		Kun Stikledning til storparcel, afventer bygherre

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20612155	MOSMI	Gårslev, Ranunkelvej, kommunal byggemodning		Afsluttet
20612156	LENKR	Give, Bregnehoved tæt lav , 150 boliger privat		Pågår
20612157	LENKR	Give, Bregnehoved, 15 pcl, kommunal		Er i udbud
20612158	MOSMI	Aagaard, - Sognefogedvej, - 2. etape 17 pcl.		Pågår
20612110	MOSMI	Vejle, - erhvervspark Vejle Syd, privat erhverv		Pågår
20612160	LENKR	Thyregod – Skovlunden 5 pcl, privat		Projektering pågår
20612162	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker - Juliehøj nord – 42 pcl		Projektering pågår
20612163	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker – Højdedraget – 200 rækkehuse		Projektering pågår
20612164	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker - Emiliedalen etape 2 – 50 pcl.		Projektering pågår
Transportanlæg				
20611107	SIB	Nørremarken, Moldevej - ny spildevandsledning		Forventes udført i 2022, koordineres med spildevandskorridor.
20611075	ODHJE	Aagaard-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg		Udførelse pågår
20611096	JABOJ	Holtum, etablering af ny spildevandskloak		Pågår
20612129	MOSMI	Hvidbjerg-Gårslev - Pumpestation og transportledning fra sommerhusområdet, inkl. kloakering af sommerhuse		Afsluttet
Sanering:				
20611042	KLAJE	Assendrup, Regnvandsbassiner 2 stk. (afslutning af separering)		Afsluttet
20611066	ODHJE	Børkop, separatkloakering		Etape 3 pågår
20610052	KLAJE	Østbyen Vejle Separatkloakeringsprojekt, og omlægning af ledninger – Valøesgade og Ørstedsgade		Der resterer kun regnvandsledning fra Føtøx P-plads. Dette udføres i vinter/forår 2022.
20611090	SMH	Damhaven, Koldingvej m.fl. separering, afkobling af regnvand, ny pumpestation for regnvand til Vejle å.		Ribegade afsluttet. Projektering af de øvrige områder pågår, Pumpestation pågår, - stærkt forurenede jord – pt. indstillet . Krydsning af Damhaven forventes udført i januar 2022.
20611085	JABOJ	Egtved separering etape 6		Pågår
20611088	JABOJ	Kirketorvet, delvis separering, og lukning af ledning under Økolariet.		Projektering pågår, afventer tilbagemelding fra kommunens bygningsafdeling.

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20611094	LENKR	Posthusgrunden, forsyningsledninger og delvis separering GL. Havn.		Pågår, - fremdrift er afhængig af andre arbejder på vejprojektet for henholdsvis Vejle Kommune og Vejdirektoratet.
20611103	KLAJE	Mølholm, separering 1. etape		Afsluttet
20611098	KLAJE/SBI	Bredballe separering 7. etape, Brønsbjergvej m.fl.		Afsluttet
20611099	KLAJE/SBI	Bredballe separering 8. etape		Projektering pågår, udførelse i 2022
20611105	KLAJE/SBI	Bredballe separering 9. etape		Projektering pågår udførelse i 2022
20611104	ODHJE	Aagaard-Gravens separering 1. etape		Pågår
20611106	MCJ	Krogen – separering (som del af Østby-projektet)		Projektering pågår, udføres fra februar 2022
20611108	MCJ	Bedre Badevand – Spildevandskorridor Vest		Projektering pågår
20611109	MCJ	Bedre Badevand – Spildevandskorridor Syd		Projektering pågår
Udviklingsprojekt				
		Vandkant – udviklingsprojekt støttet af MUDP vedr. måle- og beregningsmetoder for påvirkning af overfladeafstrømning i kloak og vandløb, herunder forbedret varsling, VS og VK i samarbejde med Ålborg Universitet, andre forsyninger og nogle private firmaer		Projektet har modtaget bevilling fra MUDP. Projektet kører over de næste 3 år.
Andet				
20680002	GITBI / KLAJE	Bedre Badevand : Nye overløbsbassiner og transportanlæg på VCR,		Planlægning og projektering pågår
20680008		Bedre Badevand : Udvidelse kapacitet på VCR		Udførelse pågår
20680003/04/05/06		Bedre Badevand : Etablering af korridorer for separat spildevand		Udførelse af delelementer pågår, - projektering pågår
20650040	ROSCH/CLACH	Vejle Centralrenseanlæg, - fremtidig disponering.		Der pågår drøftelser med VK om køb af areal v. Ternevej/Mågevej til en fremtidig disponering og fornyelse af VCR.
20650031	GITBI/MCJ	Kollemorten, Vandplan, disponeringsplan, projektering af bassin		Pågår.
20650037	BENRE	Mølholm ovenfor Mågevej, saneringsplan og projektering		Pågår
20670001	GITBI	Klimaprojekt Østbyen, sammen med Vejle Kommune.		Pågår, - underboring af ledninger under jernbane v. Rødkildevej pågår. Resterende arbejder afsluttes forår 2022.
	KJARA/BENRE	Klimakort for centerbyerne og Vejle by (for Vejle Kommune)		Pågår

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2021

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20650033	ELLAR/SBI	Vandplan, disponeringsplan for Givskud		Pågår , - kampagne for udtrædelser afsluttet.
20650041	MOSMI	Nørremarken – saneringsplan - separering		Planlægning opstartes
20611091	ELLAR	Skærup, separering, saneringsplan		Planlægning og projektering opstartes
20611100	MCJ	Gadbjerg, - mindske overløb		Planlægning pågår
20611101	SBI	Vandel, nyt spildevandsbassin		Projektering pågår

