

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER - Virksomhedsplan 2023 - 2025 (revideret 21. maj 2025)

STRATEGIOMRÅDER
(RETNING)

KLIMA						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil understøtte Vejle Kommunes initiativer på klimatilpasning, hvor det er en del af vores indsats	I samarbejde med Vejle Kommune udføres et projekt for klimatilpasning i Vejles østlige bydel, ved etablering af skybrudssikring ved Grundet Hulvej, (etape 2 af klimaprojekt Østbyen)	2025	Lenkr	Gennemføres i sommeren 2025	
		Vi vil proaktivt inddrage kommunen og samarbejde i forhold til muligheder for klimatilpasning, når det skaber synergi med vores indsats	Løbende	Rosch	Boulevarden/Vardevej er gennemført i 2024. Der er lavet en samarbejdsaftale mellem VK og VS, der sikrer at der overvejes klimatiltag ved udvalgte projekter	
		Vi vil i forbindelse med vores indsatsområder kortlægge vandets strømningsveje på terræn og sammen med kommunen lave en plan for klimainsats	Løbende	Rosch	Pågår, bl.a Mølholm, Nørremarken, Vonge og Egtved	
		Vi vil i forbindelse med vores indsatsområder undersøge om vi kan undvære traditionelle regnvandsledninger og i stedet aflede regnvand kontrolleret på terræn	Løbende	Rosch	Afventer egnet projekt	
		Sammen med Vejle Kommune have fokus på vedvarende drift og vedligehold af de frie vandveje i Vejle By	Løbende	Clach	Pågår	
		Nyt samarbejde med Vejle kommune omkring drift og overvågning af sluse ved Fløjstrup bæk	2023	Clach	Afsluttet	x
	Vi vil sikre vores anlæg over for højt vandssituationer	Vi vil gennemgå udsatte punkter i vores afløbssystem i forhold til høj vandstand i vandløb og fjord mhp. at lave et prioriteret handlingsplan for sikring	Løbende	Rosch	Pågår	
		Vi vil proaktivt samarbejde med kommunen for at få styring af afstrømningen fra Grejs Å oplandet	Løbende	Rosch	Vi har bidraget til dialog omkring bedre udnyttelse af kapaciteten i Omløbsåen. I samarbejde med Vejle Kommune og Envidan bidrager vi med modellering af løsninger.	
		Vi vil kortlægge indberettede observationer af kælder- og terrænoversvømmelser	Løbende	Ulrije/Jakej	Pågår, spildevand på terræn registreres i Dasdrive (procedure er lavet).	
		Vi vil undersøge om en eventuel sluse/pumpebygværk ved Mølleåen vil have en gavnlig effekt på sikring af vores overløb langs Mølleåen og Grejs Å	2025	Kjara	Vi har bidraget til dialog omkring bedre udnyttelse af kapaciteten i å-systemet. I samarbejde med Vejle Kommune og Envidan bidrager vi med modellering af løsninger.	

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil arbejde på at mindske udledning af CO2	Vi vil opstille et årligt CO2-regnskab	Løbende	Clach/Annda	Regnskab for 2023 til Miljøstyrelsen er fremsendt og vil blive offentliggjort på hjemmesiden (Birgitte). Regnskab for 2024 færdiggøres efteråret 2025	
		Vi vil afprøve nye metoder for at minimere kørsel med overskudsjord i forbindelse med anlægsprojekter (øget genindbygning)	Løbende	Rosch	En arbejdsgruppe med at undersøge tiltag der skal reducere CO2-reduktion på anlægsprojekter	
		Vi vil undersøge om vi på sigt vil erstatte cementbaserede betonrør med ikke-cementbaserede betonrør	Løbende	Rosch	Vi afventer erfaringer med kvalitet og holdbarhed	
		Vi vil undersøge om der er alternative udførelsesmetoder i forbindelse med anlægsprojekter som er mindre CO2 belastende og i givet fald øge anvendelsen af disse	Løbende	Rosch	Afventer mere udbredelse af el-drevne maskiner hos entreprenører	
	Vi vil bidrage til udvikling af prognoser for vandstand i åerne omkring Vejle	Vi vil udvikle værktøjer til prognoser for vandløb til Grejs Å, Omløbsåen og Vejle å	2023-2025	Kjara	Der er opnået MUDP støtte til projekt Vandkant fælles med 4-5 andre forsyninger og private aktører. Projekter starter primo 2022 til udgangen af 2025. Der er nu frigivet en betaversion, som har forbedret varslingsmulighederne	
		Vi vil udvikle værktøjer til prognoser for andre udvalgte dele af å-systemerne	2023-2025	Kjara	En del af ovennævnte udviklingsprojekt	

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil være energineutrale. Vi vil derfor minimere vores energiforbrug og øge vores energi produktion	Iværksætte vedvarende systematisk overvågning af de 20 mest elforbrugende pumpestationer, således at udvalgte nøgletal vil afsløre uhensigtsmæssigheder	Løbende	Clach/Hnped	Overvågning er i gang	
		Det skal undersøges og afklares om en proces (pyrolyse, HPT eller mikrobølger) ved slambehandling skal indføres	2023-2025	Clach	Det skal afklares om det skal være et anlæg i Vejle og et anlæg mere til at aftage resten. Arbejdet pågår	
		Vi vil foretage screening af vores lokaliteter for opsætning af flere solceller og samtidig overveje muligheder for lagring af el.	2024	Clach	Solcelleanlæg i Haraldskær etableret i efteråret 2024. Der bliver etableret solceller i Aagaard i 2025	
	Vi vil hurtigst muligt omlægge vores køretøjer til el	Når der udskiftes et køretøj skal det vurderes om det skal være til el	Løbende	Clach	Vi har nu 10 el-køretøjer	
	Vores energiproduktion og -forbrug er tilpasset efterspørgslen i energinettet	Vi vil udvikle en styringsstrategi for energiproduktion og -forbrug på Vejle Renseanlæg	Løbende	Clach	Undersøgelser har vist at det ikke rentabelt på Vejle Renseanlæg	

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil bidrage til at mindske udledningen af urensset spildevand	Spildevandskloakering af sommerhusområder omkring Hvidbjerg	2023-2025	Mosmi	Etape 1 og 2 er afsluttet, etape 3 er igangsat og de resterende sommerhusområder forventes afsluttet inden 2030	
	Vi vil kortlægge, hvordan vi ligger i forhold til at nå FN's verdensmål for målene og fastlægge mål for nye initiativer: - 3 Sundhed og trivsel, - 6 Rent vand og sanitet, - 7 Bæredygtig energi,	Årlige afrapportering af status for vores arbejde med FN's verdensmål og iværksættelse af nye initiativer	2023/2024/2025	Mosmi	Det overvejes om der skal opstilles nye mål i den kommende virksomhedsplan. Det vurderes, at vi har opfyldt de overordnede mål	x
	Vi vil minimere udledningen fra spildevandsoverløb	Efter separering i Bredballe etape 9-11 skal der indkøres en styring, så overløb fra Dampskibsvejen og ved 1. tunnel minimeres (Bybæk)	2023-2025	Klaje/Kjara	Undersøgelserne er afsluttet, da vi i stedet for intensiverer separatkloakering for at lukke OF	
		I Mølholm udføres separering etape 2-5	2023-2025	Klaje	Etape 1-3 er afsluttet og etape 4 pågår	
		I Egtved udføres separering etape 3-5 og 7	2023-2025	Klaje	Pågår	
		I Nørremarken udføres separering	2023-2025	Mosmi	Pågår	
		I Børkop udføres separering etape 5 og der etableres et bassin til reduktion af overløb	2023-2025	Odhje	Separering er afsluttet, et bassin er etableret og der er yderligere et bassin under projektering	
		I Skærup udføres separering	2023-2025	Jaboj	Pågår	
		I Uhe udføres separering/LAR	2024-2025	Jaboj	Planlægning pågår	
		I Give udføres separering af mindre erhvervsområde ved PS 702	2023/2024	Lenkr	Afsluttet	x
		I Vonge udføres separering af delområder	2024-2025	Mcj	Pågår i 2025, 2026 og 2027	
		I Farre udføres separering af delområder	2024-2025	Flo	Planlægning pågår, men skal ses i sammenhæng med hele oplandet til Give. Mindre optimering udført i 2024	
		I Gadbjerg udføres separering af delområder	2023-2025	Flo	Optimering er udført i 2023/2024. Delvis separering overvejes og skal ses i sammenhæng med hele oplandet til Give.	
		I Aagaard udføres separering etape 1	2023	Odhje	Afsluttet	x
		I Givskud etableres bassin	2023	Mcj	Afsluttet	x
		I Kollemorten etableres bassin	2023	Mcj	Afsluttet	x
		I Skibet vil vi optimere udpumpning til Vejle by og undersøge oplande for uvedkommende vand	2023	Kjara	Afsluttet. Det forventes at optimering af pumpestationer har medført væsentlig reduktion af overløb. Undersøgelse for uvedkommende vand mangler	
		Vi vil løbende arbejde på at spildevand fra separatkloakerede oplande tilsluttes spildevandskorridorerne	Løbende	Rosch	Pågår	
		Plan for prioriteret opgradering af flaskehalse på kloaksystemet	Løbende	Rosch	Pågår, senest i Bredsten og Skibet	
		Der etableres et bassin på 5.000 m3, ny transportledning/rørbassin Ø 1.400 og en ny stor pumpestation 2,4 m3/sek på VCR (Projekt Bedre Badevand)	2023-2024	Klaje	Afsluttet	x

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil minimere mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet	Vi vil systematisk gennemgå vores spildevandsanlæg for uvedkommende vand, og via udvalgte pumpestationer og regnmålere analysere oplande med henblik på at opspore- og efterfølgende nedbringe mængden af uvedkommende vand	Løbende	Rosch/Clach	Der er nu ansat 2 vanddetektiver og arbejdet pågår	
		Vi vil udvikle effektive metoder og procedurer til at opspore uvedkommende vand, herunder optimere indhentning af data og udførelse af analyse, f.eks. opstille algoritme som sammenholder flow fra udvalgte pumpestationer med nedbør i tilhørende oplande	Løbende	Rosch/Clach	Der er ansat yderligere en vanddetektiv i foråret 2025	
		Vi vil nedbringe allerede lokaliseret uvedkommende vand i Vonge og Kollemorten	2023	Mosmi	Afsluttet	x

	Vi vil minimere mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet - fortsat	Vil vil sikre en god dialog med kloakmestre for at øge forståelsen for - og gøre det til en fælles indsats at undgå uvedkommende vand i kloaksystemerne	2023/2024/2025	Rosch	Første møde er afholdt ultimo 2024. Det vil fremover blive afholdt årligt. Johnny har et indlæg på kloakmesteruddannelsen	
		Det skal undersøges om vi skal ansætte medarbejdere til tilsyn, kortlægning og forebyggelse af uvedkommende vand herunder varetage vores interesser ved tilslutninger	2023	Rosch	Der er ansat yderligere en vanddetektiv i foråret 2025	
		Ved højtstående grundvand skal det undersøges om vi vil lave særlige foranstaltninger i forbindelse med saneringer/kloakeringer	Løbende	Rosch/Clach	Ny lovgivning forventes vedtaget i 2025	

RESSOURCER

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil fremme lokal afledning af regnvand (LAR), hvor det er muligt og fordelagtigt	Vi vil i vores disponeringsplaner udvælge områder, hvor det er fordelagtigt at lave LAR fremfor traditionel tilslutning til kloak, og i disse områder fortsat give vores kunder mulighed for udtræden / begrænset tilslutning	Løbende	Rosch	Pågår, senest i Givskud og overvejes i delområder i Bredballe	
	Vi vil tilpasse synlige anlæg til områdets karakter	Pumpestationer i bycentre skal have et design, hvor dele over terræn skal udformes i samarbejde med arkitekt, kunstner eller lign.	Løbende	Rosch	Pågår. I forbindelse med projekt Bedre Badevend er der også gjort tiltag med design	
		Regnvandsbassiner skal så vidt muligt indgå som rekreativt element ("sø")	Løbende	Rosch	De udføres for så vidt muligt med et rekreativt element (vandspejl)	
	Vi vil gøre organisk gødning til en attraktiv ressource med højere grad af forædling	Undersøge muligheden for pyrolyse, HPT eller mikrobølger ved slambehandling	2023-2025	Clach	Pågår	

STRATEGIOMRÅDER

(RAMMER, ROLLER, RELATIONER)

ØKONOMI

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil revurdere og optimere Vejle Spildevands samlede infrastruktur	Nedlæggelse af Aagaard renseanlæg	2023	Odhje	Afsluttet	x
		Nedlæggelse af Egtved renseanlæg	2024	Odhje	Afsluttet	x
		Køb af arealer til sikring af fremtidig udvikling af Vejle renseanlæg	2023	Miksc	Handlen er gennemført og afventer kun Ankestyrelsens godkendelse	
		Det skal vurderes om der skal ske en centralisering af slambehandling (forædling) på en eller to lokaliteter	2023-2025	Clach	Pågår	
	Vi vil være så effektive, at vi ikke bliver pålagt individuelt effektiviseringskrav	Vi vil lave en plan for mulige effektiviseringer således driftsomkostninger reduceret og investeringer optimeres	2023	Miksc	Afsluttet - Benchmarking for 2024 og 2025 har resulteret i at vi <u>ikke</u> har fået et individuelt effektiviseringskrav.	x
		Ved investeringer i nye anlæg skal vi for så vidt muligt eje arealerne	Løbende	Miksc	Pågår	

INNOVATION OG UDVIKLING

Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil levere en sikker datahåndtering	GDPR - vi vil optimere og forbedre prodecurerne der sikrer overholdelse af lovgivningen og eksplicit tage stilling til om vi har behov /hvilket behov vi har for de data vi indhenter	2025	Loubo	I 2025 vil vi have en ekstern til at gennemgå vores procedurer og give god vejledning	
		Vores IT-struktur skal gennemgås for efterlevelse af NIS2	2025	Madje	Pågår - forventes gennemført i 2025 når grundlaget foreligger	
	Vi vil eje og opbevare vores egne data	Ved anskaffelse af nye IT-systemer skal der tages stilling til om vi vil opbevare egne data	Løbende	Madje	Pågår	



Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil optimere tilgængelighed og udnyttelse af vores data	Vi vil undersøge om der er et IT-system der understøtter vores behov for asset management	2023-2025	Rosch	Pågår	
		Vi vil undersøge muligheden for brugen af kunstig intelligens til optimering af udnyttelsen af vores data	Løbende	Rosch/Kjara	Muligheder undersøges løbende	
		Vi vil udvikle en IT-plattform, hvor online modeldata sammenholdes med real-time målinger med henblik på løbende kalibreringer	2025	Rosch/Kjara	Projektet DITO pågår og forventes afsluttet i efteråret 2025	
		Vi vil udbygge den digitale infrastruktur i form af overvågning/føling og alarmer i de almindelige forsyningsledninger/kloakledninger	Løbende	Clach	Pågår	
		Vi vil på 4 udvalgte lokationer etablere tilstandsbaseret vedligehold baseret på intelligent udnyttelse af data	2023-2025	Clach	Pågår	
		Sikre måder og processer til at vi kan anvende vores data uanset, at vi skifter interfaces over tid	Løbende	Madje	Pågår (DIMS bruges lige nu som central database)	
		Automatisering jf. database-princippet – alt skal kun indtastes manuelt en gang selvom det bruges i flere forskellige programmer	Løbende	Loubo/Madje	Gennemgået men p.t. er der ikke mulighed for at forbedre systemet	
	Vi vil optimere vores alarmer og reaktion på alarmer	Alarmer skal navngives så fejlen entydigt kan identificeres og lokaliseres	Løbende	Hnped	Pågår	
		Optimering af alarmer gennem mere aktiv og bedre prioritering og opfølgning af de enkelte alarmer	Løbende	Hnped	Pågår	
	Vi vil løbende deltage i 2 udviklingsprojekter - i samarbejde med eksterne partnere	Vi tilbyder vores anlæg til test af nye teknologier og forsøg	Løbende	Clach	Der igangsættes et nyt VUDP projekt og der er søgt om et MUDP projekt	
		Vi deltager i projekt Vandkant, der har til formål at måle og forudsige afstrømning fra grønne områder	2023-2025	Kjara/Gitbi	Forventes afsluttet i slutningen af 2025	
	Vi vil øge vores innovationsevne	Evaluering af vores projekter og handlinger skal øge vores innovationsevne og effektivisere projekterne	Løbende	Rosch	Pågår	
		Vi vil løbende samarbejde med uddannelsesinstitutioner, herunder skabe plads til praktikanter, afgangsstuderende og elever	Løbende	Rosch/Clach	Der er samarbejde med AU, AAU, VIA og Maskinmesterskolen i Fredericia. Vi har lavet aftale med ingeniørpraktikant fra VIA i efteråret 2025	



Pkt.	Mål	Handler	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
1	Vi vil levere en skarp, præcis og rettidig kommunikation til vores kunder	Vi vil løbende sørge for aktuel information om igangværende projekter på hjemmesiden	Løbende	Rosch	Pågår, gennemgås hvert kvartal	
		Vi vil bruge sms (blue-idea), e-mail eller Facebook til at give mere målrettet information i forbindelse med anlægsprojekter	Løbende	Rosch/Birma	Pågår	
		Oplyse omkring hvilke problemer, vi oplever når man kommer forkerte ting i toilet/kloak	Løbende	Loubo/Birma	Pågår - der har været målrettet indsats ved Vejle Fjord Festival i august 2023, omkring vådservietter i Bredballe i 2024 og senest omkring 3 ting i toilettet ved Kong Gaur's Gaard og Fælleshåbsskolen	
		Når vi leverer konkret kommunikation skal den være tilpasset kundegruppen - dvs. kommunikation skal ske i øjenhøjde	Løbende	Birma/alle	Pågår	
2	Vi går ind i samarbejder med ønsket om at tilføre værdi for alle parter	Vi er en aktiv medspiller i Vejle Kommunes bestræbelser på at gøre Vejle kommune mere robust over for klimaforandringer, herunder i nye byudviklingsområder	Løbende	Miksc	Pågår - vi deltager i forskellige arbejdsgrupper for at undgå oversvømmelser i Vejle midtby	
		Gennemføre en generel kundetilfredshedsmåling	2025	Loubo	Under planlægning	
		Direktøren besøger de 5 - 10 største virksomheder (målt på vandforbrug)	Hvert år	Miksc	De seneste besøg er gennemført i januar måned 2025	
		Gennemføre Åbent Hus-arrangement den sidste lørdag i august måned	Hvert år	Clach	Seneste blev afholdt d. 14/9-2024. Næste afholdes 30. august 2025	
		Vi vil inddrage kunder og andre interessenter i vores planlægnings- og udførelsesproces, så de oplever at blive hørt	Løbende	Rosch	Pågår	
3	Vi vil løbende forbedre og udvikle vores informationskanaler både internt og eksternt	Der opsættes informationstavler på renseanlæg, bassiner og pladser:				
		På Nørretorv opsættes informationstavle ved pumpestation og "bassinhus"	2023	Clach/Birma	Afsluttet	x
		Ved Abelones Plads opsættes tavler ved fordelingsbygværk, hvor bassiner også beskrives	2023	Clach/Birma	Droppet, da det er Vejle Kommunes anlæg	x

SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION

Pkt.	Mål	Handler	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil løbende forbedre og udvikle vores informationskanaler både internt og eksternt - fortsat	Ved udvalgte regnvandsbassiner, som f.eks. Fuglesøen i Jelling opsættes informationstavler	Løbende	Clach/Birma	Afsluttet	x
		Ved Volmers Plads opsættes informationstavler med billeder og beskrivelse af bassin	2025	Clach/Birma	Pågår - forslag fra Birma på vej inden sommerferien	
		Ved bassinerne ved Roms Hule og Pederholmsvej opsættes informationstavler med beskrivelse af bassin	2025	Clach/Birma	Pågår - forslag fra Birma på vej inden sommerferien	
		Ved intern aflevering af bygværker og bassiner skal der tages stilling til om der skal opsættes informationstavle	Løbende	Rosch/Clach	Pågår	

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

Pkt.	Mål	Handler	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
	Vi vil skabe de bedste mulige rammer for at vi som medarbejdere kan lave den bedst mulige opgaveløsning	Vi skal stille de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed (software + tekniske hjælpemidler), der skal til for at udføre opgaveløsningen	Løbende	Ledelsen	Pågår	
		Undersøge rammerne for at der jævnligt kommer en massør ved Vejle Spildevand	2023	Klaje	Igangsat og dermed afsluttet	x
	Vi vil sikre tværgående samarbejde i organisationen for at udnytte alle kompetencer	For alle A-projekter skal der tages aktivt stilling til hvordan projektet sikres tværfaglig inddragelse og organisering	Løbende	Rosch	Pågår	
	Vi vil udvikle medarbejder- og lederkompetencer og understøtte personlig udvikling	Ledelsen evaluerer årligt ved PUMA-samtalen medarbejderens behov for kompetenceudvikling, herunder behov for kurser og afsættelse af midler hertil	Løbende	Ledelsen	Pågår	
		Ledelsen skal fortsat videreudanne sig og have fokus på ledelse	Løbende	Miksc	Pågår - Mikael og Claus var afsted i 2024. Louisa i 2025	
	Vi vil, at vores fælles DNA skal være en del af vores identitet	Vi vil lave en Sundhedsplan for at fremme sundheden i Vejle Spildevand	2023	Ledelsen/Jkn	Afsluttet	x
		Vi vil afholde en team-buildingstur i hvert andet år	2023+2025	Ledelsen	Senest afholdt 19/9 2023. Arbejdsgruppe for team-building i 2025 er ved at blive sammensat	
		Studietur afholdes hvert 2. år, modsatte år som teambuilding	2024	Ledelsen	Studietur afholdt 6-7/9-2024	
		Vores værdier og leveregler skal ved fælles indsats gennemgås/revurderes, således de afspejler vores DNA og kultur	2025	Miksc	Gennemføres ifm. virksomhedsplan for ny periode	
		Vi skal recertificeres af Great Place to Work, som en god arbejdsplads	2023	Miksc	Afsluttet - ny gennemgang forventes i 2026	x