BILAG 2
STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2026

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
Rev. 08.09.2026				
Byggemodninger				
20612173	ODHJE	Skibet-Vardevej (Kølholt) 66 boliger, privat		Pågår
20612199	BJAVA	Vonge, Tinnetvej, 16 parceller, kommunal		Afsluttet
20612202	JABOJ	Børkop, Pindsvinevej, 32 parceller, kommunal		Afsluttet
20612204	ODHJE	Skibet -Vardevej – Kølholt 175 rækkehuse, privat		Pågår
20612209	KLAJE	Grundet Skovby, etape 1, åben lav og storparceller, privat		Påklagning afgjort, - ny lokalplan, -nyt udbud.
20612210	MOSMI	Bredal – Engumvej – 65 boliger, privat		Afsluttet
20612213	SBI	Grejs – Vestermarksvej, tæt lav, privat		Pågår
20612215	LENKR	Højen - Koldingvej 474 - 59 boliger, privat		Pågår
20612218	MOSMI	Tirsbæk Bakker - Margrethehøj Nord - 55 pcl. privat		Pågår
20612220	LENKR	Hornstrup Kirkeby - udvidelse af opland og B.517		Projektering pågår, - udførelse afhænger af om HKC udmatrikulerer
20612222	MOSMI	Vejle nord – Gjernvej, erhverv kommunal 13 ha		Projektering afsluttet, - afventer bygherre (VK)
20612223	MOSMI	Børkop syd – Løgmarken, 20 pcl. kommunal		Projektering afsluttet, - afventer bygherre (VK)
20612224	MOSMI	Nr. Vilstrup – Ribe Landevej 393, 22 rækkehuse, privat		Pågår
20612225	MOSMI	Jelling Festival, spildevandskloakering, PS og trykledning.		Pågår
20612226	BJAVA	Vandel, Nordskovvej – 30 boligenheder privat		Pågår
20612227	LENKR	Uhrhøj – Idasletten øst – 13 parceller		Projektering afsluttet, - afventer bygherre (VK)
20612228	LENKR	Uhrhøj – Høgsholtvej LP1392 – 36 boliger, privat		Projektering pågår
Transportanlæg				
20613009	ODHJE	Danepork-Haraldskær, ny pumpestation og transportledning		Projekt er lavet, udførelse afventer miljøtilladelse til Danepork
20611166	FLO	Mørkholt-Hvidbjerg sommerhuskloakering etape 5		Projektering pågår. -Udføres først fra 2027
20611167	FLO	Mørkholt-Hvidbjerg sommerhuskloakering etape 7-8		Projektering pågår. – Udførelse først fra 2028

BILAG 2
STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2026

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20613010	SBI	Bredballe, ny pumpestruktur og ny hovedpumpestation		Pågår
20615059	MCJ	Børkop, nyt sparebassin B017, reduktion af overløb		Pågår
20611180	ODHJE	Give, nyt udligningsbassin på renseanlægget		Projektering pågår
20611181	BJAVA	Jelling – Brandbjerg – ny PS og transportledning		Projektering pågår
Sanering				
20611091	JABOJ	Skærup separering, etape 1		Pågår
20611148	FLO	Mølholm etape 4		Afsluttet
20611149	KLAJE	Mølholm etape 5		Pågår
20611157	JABOJ	Uhe, færdiggørelse af separatkloakering, udtræden		Afventer
20611158	JABOJ	Skærup, separatkloakering område 2		Licitation afholdt, - opstart afventer afslutning af etape 1
20611162	FLO	Mølholm, baneunderføring ved Banevang		Projektering pågår, afventer Banedanmark
20611163	KLAJE	Egtved, Præstevænget og Østergade nord m.fl.		Pågår
20611164	SBI	Damhaven 6, flytning af PS og bygværk + ny spildevandsledn.		Projektering pågår, afventer Vejdirektoratets projekt for vejudvidelse 2027
20611165	SBI	Grejs by, - nyt regnvandsbassin, forberedelse for separering		Afsluttet, - ejendom er solgt
20611169	KLAJE	Vejle, Vardevej-Vesterbrogade, -ny regnvandsledning i cykelsti		Pågår
20611170	JABOJ	Gårslev, separering, etape 1		Projektering pågår
20611171	BJAVA	Gårslev, separering etape 2		Projektering pågår
20611172	SBI	Grejs by, separering etape 2 og 3		Licitation afholdt, - afventer opstart
20611173	MOSMI	Nørremarken, stadionkvarteret øst, -etape 2		Projektering pågår
20611174	SBI	Bredballe - etape 12, separering		Projektering pågår
20611175	KLAJE	Vejle, AAB, Nyboesgade og Valdemarsgade, separering		Afventer afslutning af cykelstiprojekt i Vesterbrogade
20611176	MCJ	Vonge separering, etape 2		Pågår
20611177	SBI	Bredballe etape 13		Projektering pågår
20611182	ELLAR	Aagaard-Gravens separering etape 2		Planlægning pågår
Udviklingsprojekt				
	ROSCH/CLACH	4. rensetrin på VCR		Der arbejdes på ansøgning til MUDP

BILAG 2
STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2026

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
Andet				
20650040	ROSCH/CLACH	Vejle Centralrenseanlæg, - fremtidig disponering.		Planlægning pågår
20650046	SPS	Brejning - Opstilling af hydraulisk model og saneringsplan		Planlægning pågår
20650049	GITBI/KJARA	Strategiplan for oplandet til Give Renseanlæg		Planlægning pågår
20650	MCJ/ELLAR	Vestbyen vest – separering, saneringsplan		Planlægning pågår, grundvandspejlinger pågår
20650047	GITBI/KJARA	Bredballe separering etape 12-15		Planlægning pågår
20650050	SPS/ODHJE	Grejs og Grejsdal nord, - saneringsplan for separering m.m.		Planlægning pågår
20650048	JAFRE/JABOJ	Gårslev, planlægning separering af Gårslev-Høll		Planlægning pågår
20620014	CLACH/ROSCH	Planlægning og for-projekt til Termisk Forgasning.		Niras har lavet byggeprogram, myndighedsprojekt og rapport om støj og lugt på VCR. Kommunen går med dette afsæt i gang med at lave lokalplan og måske VVM -tidsplan 2 år.
20650052	KLAJE	Vinding – Ibæk Strandvej Djævlekløften, forbedring af drift		Etablering af sandfang nord for jernbanen afventer lodsejer accept
20620015	ODHJE	Give renseanlæg – ekstra efterklaringstank, kapacitetsforøgelse		Pågår
20650053	KJARA	Vejle- og Grejs å, opstilling af model		Afsluttet, - er klar til at bistå yderligere ved analyse af evt. løsninger.
20650054	KLAJE	Vejle – Ibæk Strandvej, undersøgelser for spildevandskloak		Planlægning pågår
20650055	SPS	Højen Saneringsplan		Planlægning pågår
20650057	GITBI/KJARA	Give syd, - Vandhåndteringsplan for Vejle Kommune		Afsluttet
20650058	GITBI	Vejle, Nordkajen – indledende planlægning for separering		Pågår
20650059	GITBI	Nørremarken, Idrætsefterskolen, separatkloakering		Pågår
20650060	JAFRE	Grejsdalen - strategi		Pågår
20650061	GITBI	Vejle – Kapacitetsundersøgelse for Langelinjeledningen		Pågår
20620017	CLACH	Haraldskær Renseanlæg, Nanoboble-anlæg		Pågår